

HERAULT

COMMUNE DE PUISSERGUIER

CHATEAU MEDIEVAL
ACIENNE MAISON POUCCERNAL

Aménagement intérieur de la salle voûtée

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Frédéric FIORE Architecte du Patrimoine
300, rue Auguste Broussonnet
Résidence Espace Saint-Charles
Pavillon Est 1^{er} étage
34 090 MONTPELLIER
Tel / fax : 04 67 52 99 08

Mars 2017

COMMUNE DE PUISSEGUIER

ANCIENNE MAISON POUCCERNAL - Aménagement intérieur de la salle voûtée
CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX

	1er mois	2ème mois	3ème mois	4ème mois	5ème mois
LOT N°1 : ECHAFAUDAGES / MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE / OUVRAGES DIVERS					
Installations de chantier	P				
Dépose et démolition des ouvrages divers sans conservation	E				
Agrandissement de la baie B 0.4 et réalisation d'une marche en pierre	R				
Réalisation d'un percement dans le mur Sud pour création d'un passage	I				
Dépose et démolition des revêtements de sol	O				
Démolition de maçonneries diverses	D				
Formes support des sols	E				
Mise en place des échafaudages					
Piochement des enduits					
Confortation au coulis et relancis de moellons	D				
Confortations des linteaux des baies	E				
Restitution de l'angle manquant du mur Sud					
Bouchement de la baie B 0.1	P				
Déplacement du soupirail de la cave voûtée	R				
Débouchement de la baie B 0.5	E				
Percements et pose des tirants	P				
Reprise de l'emmarchement menant au 1er étage de la maison	A				
Préparation des supports à enduire	R				
Fourniture et pose de cloisonnement et de faux plafonds en plaque de plâtre	A				
Rejointoiement des pierres	T				
Réalisation d'un enduit au mortier de chaux sur les parements intérieurs en moellons	I				
Fourniture et pose de revêtement en faïence pour les sanitaires	O				
Réalisation d'un sol en béton ciré	N				
LOT N°2 : SERRURERIE / FERRONNERIE					
Fourniture des tirants					
Fourniture des ancrs forgées et des platines d'ancrages encastrées					
Fourniture et pose d'une clôture métallique pour le soupirail					
LOT N°3 : MENUISERIE BOIS					
Fourniture et pose d'un ensemble menuisé pour cloisonnement au Sud de la salle					
Révision de la menuiserie et volets de la baie B 0.3					
Fabrication et pose de la porte de la baie B 0.2					
Fabrication et pose du vantail de la niche de l'armoire électrique					
Fabrication et pose du vantail et imposte de la baie B 0.4					
Fabrication et pose d'un vantail fixe pour la baie B 0.5					
LOT N°4 : ELECTRICITE / CHAUFFAGE					
Dépose des installations existantes					
Pose de fourreaux, percements , saignées , liaisons équipotentiels...					
Réalisation du tableau général, distribution, mise à la terre ...					
Fourniture et pose des appareils et de l'appareillage					
Contrôle de conformité de l'installation					
LOT N°5 : PLOMBERIE / SANITAIRE					
Raccordement EU, EV, alimentations					
Fourniture et pose appareils sanitaires, robinetterie, CE...					
LOT N°6 : PEINTURE					
Mise en peinture de la menuiserie et volets de la baie B 0.3 conservée					
Mise en peinture de la porte B 0.2					
Mise en peinture du vantail de la niche					
Mise en peinture du vantail et imposte de la baie B 0.4					
Mise en peinture du vantail fixe de la baie B0.5					
Mise en peinture des portes de placards de rangement					
Mise en peinture des parois et faux-plafonds en plâtre					