

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Tri 1, 2018 | | | | Tri 2, 2018 | | | Tri 3, 2018 | | | Tri 4, 2018 | | | Tri 1, 2019 | | | Tri 2, 2019 | | | Tri 3, 2019 | | | Tri 4, 2019 | | | Tri 1, 2020 | | | Tri 2, 2020 | |
|----|--|------------------|---------------------|---------------------|--|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|
| | | | | | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai |
| 1 | PROGRAMMATION | 45 jours | Lun 01/01/18 | Ven 02/03/18 | PROGRAMMATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Finalisation Etudes de Programmation | 45 jours | Lun 01/01/18 | Ven 02/03/18 | Finalisation Etudes de Programmation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CONSULTATION MAITRISE D'ŒUVRE | 71 jours | Ven 02/03/18 | Lun 11/06/18 | CONSULTATION MAITRISE D'ŒUVRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AAPC | 0 jour | Ven 02/03/18 | Ven 02/03/18 | AAPC 02/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Candidature - Offre | 56 jours | Lun 05/03/18 | Lun 21/05/18 | Candidature - Offre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Analyse concours | 15 jours | Mar 22/05/18 | Lun 11/06/18 | Analyse concours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | JURY | 0 jour | Lun 11/06/18 | Lun 11/06/18 | JURY 11/06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | REUNION DE LANCEMENT | 0 jour | Mar 26/06/18 | Mar 26/06/18 | REUNION DE LANCEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ETUDES DE CONCEPTION | 124 jours | Mer 27/06/18 | Lun 17/12/18 | ETUDES DE CONCEPTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Etudes APS | 24 jours | Mer 27/06/18 | Lun 30/07/18 | Etudes APS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Validation MOA de l'APS | 10 jours | Mar 31/07/18 | Lun 13/08/18 | Validation MOA de l'APS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Etudes APD | 30 jours | Mar 14/08/18 | Lun 24/09/18 | Etudes APD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Validation MOA de l'APD | 10 jours | Mar 25/09/18 | Lun 08/10/18 | Validation MOA de l'APD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Etudes PRO | 30 jours | Mar 09/10/18 | Lun 19/11/18 | Etudes PRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Validation MOA du PRO | 10 jours | Mar 20/11/18 | Lun 03/12/18 | Validation MOA du PRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Montage DCE | 10 jours | Mar 04/12/18 | Lun 17/12/18 | Montage DCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Etablissement des pièces administratives | 10 jours | Mar 04/12/18 | Lun 17/12/18 | Etablissement des pièces administratives | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CONSULTATION DES ENTREPRISES | 60 jours | Mar 18/12/18 | Lun 11/03/19 | CONSULTATION DES ENTREPRISES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Consultation des entreprises | 30 jours | Mar 18/12/18 | Lun 28/01/19 | Consultation des entreprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Analyse des offres | 15 jours | Mar 29/01/19 | Lun 18/02/19 | Analyse des offres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Commission d'attribution des marchés | 0 jour | Lun 18/02/19 | Lun 18/02/19 | Commission d'attribution des marchés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Mise au point des marchés | 15 jours | Mar 19/02/19 | Lun 11/03/19 | Mise au point des marchés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | TRAVAUX | 253 jours | Lun 11/03/19 | Jeu 27/02/20 | TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Notification des marchés + OS 01 | 0 jour | Lun 11/03/19 | Lun 11/03/19 | Notification des marchés + OS 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Période de préparation | 23 jours | Mar 12/03/19 | Jeu 11/04/19 | Période de préparation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Travaux Bâtiment | 200 jours | Ven 12/04/19 | Jeu 16/01/20 | Travaux Bâtiment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Travaux VRD | 30 jours | Ven 20/12/19 | Jeu 30/01/20 | Travaux VRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | OPR | 20 jours | Ven 31/01/20 | Jeu 27/02/20 | OPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | RECEPTION TRAVAUX | 0 jour | Jeu 27/02/20 | Jeu 27/02/20 | RECEPTION TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |